
	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 2.841,51 m2											
	ÓRGÃO: INST. BRAS. DO M. A. E DOS REC. NAT. RENOV. - IBAMA OBRA: CENTRAL DE LOGÍSTICA E APOIO PREVFOGO END.: SCEN - TRECHO 2 - ED. SEDE DO IBAMA - ASA NORTE - DF			PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 dias corridos											
				MESES											
	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL (R\$)	%	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.00.000	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	597,15	0,006%	597,15											
				100%											
02.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES	156.290,61	1,577%	121.906,68	3.125,81	3.125,81	3.125,81	3.125,81	3.125,81	3.125,81	3.125,81	3.125,81	3.125,81	3.125,81	3.125,81
				78%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
03.00.000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS														
03.01.400	Fundações Profundas	264.970,86	2,673%	264.970,86											
				100%											
03.01.500	Blocos e Cintas de Fundações	239.373,52	2,415%	83.780,73	155.592,79										
				35%	65%										
03.02.000	Estruturas	1.407.767,25	14,203%		211.165,09	351.941,81	351.941,81	351.941,81	140.776,73						
					15%	25%	25%	25%	10%						
04.00.000	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO														
04.01.105	Paredes de alvenaria de blocos de concreto	175.452,58	1,770%				35.090,52	43.863,14	52.635,77	43.863,14					
							20%	25%	30%	25%					
04.01.120	Paredes de divisórias de granito e especiais	287.150,40	2,897%							57.430,08				229.720,32	
										20%				80%	
04.01.206	Esquadrias de Ferro e Alumínio	249.922,00	2,522%						37.488,30	74.976,60	74.976,60	62.480,50			
									15%	30%	30%	25%			
04.01.230	Portas de Madeira	142.644,74	1,439%					14.264,47	14.264,47	28.528,95	35.661,19	35.661,19	14.264,47		
								10%	10%	20%	25%	25%	10%		
04.01.240	Vidros e Plásticos	161.695,32	1,631%								48.508,60	48.508,60	64.678,13		
											30%	30%	40%		
04.01.400	Cobertura e Fechamento Lateral	191.632,96	1,933%							95.816,48	95.816,48				
										50%	50%				
04.01.420	Domus / Telhado Verde	193.065,73	1,948%								57.919,72	57.919,72	57.919,72	9.653,29	9.653,29
											30%	30%	30%	5%	5%
04.01.430	Calhas e Rufos	29.415,57	0,297%							14.707,78	14.707,78				
										50%	50%				
04.01.510	Revestimentos de Pisos	672.883,46	6,789%						67.288,35	67.288,35	134.576,69	134.576,69	134.576,69	134.576,69	
									10%	10%	20%	20%	20%	20%	
04.01.530	Revestimentos de Paredes	731.408,82	7,379%							109.711,32	109.711,32	182.852,21	182.852,21	73.140,88	73.140,88
										15%	15%	25%	25%	10%	10%
04.01.550	Revestimentos de Forros	253.996,86	2,563%								38.099,53	63.499,21	63.499,21	76.199,06	12.699,84
											15%	25%	25%	30%	5%
04.01.560	Pinturas	201.533,64	2,033%								40.306,73	40.306,73	40.306,73	40.306,73	40.306,73
											20%	20%	20%	20%	20%
04.01.580	Mantas Termo-acústicas	23.712,44	0,239%										23.712,44		
													100%		
04.01.600	Impermeabilizações	275.462,01	2,779%						68.865,50	68.865,50	68.865,50	68.865,50			
									25%	25%	25%	25%			
04.01.700	Acabamentos e arremates	61.306,59	0,619%							9.195,99	12.261,32	15.326,65	12.261,32	12.261,32	
										15%	20%	25%	20%	20%	
04.01.800	Equipamentos e acessórios	433.629,98	4,375%										173.451,99	173.451,99	86.726,00
													40%	40%	20%
04.02.000	Comunicação visual	172.671,66	1,742%											60.435,08	112.236,58
														35%	65%
04.04.000	Paisagismo	250.064,70	2,523%										100.025,88	100.025,88	50.012,94
													40%	40%	20%
04.05.000	Pavimentação	352.772,11	3,559%									105.831,63	141.108,85	105.831,63	
												30%	40%	30%	
04.06.000	Sistema Viário	6.070,90	0,061%												6.070,90
															100%
05.00.000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS														
05.01.200	ÁGUA FRIA - Tubulações de Aço Carbono e Conexões de ferro maleável	5.721,43	0,058%									3.432,86	2.288,57		
												60%	40%		
05.01.200	ÁGUA FRIA - Tubulações e Conexões de PVC rígido	9.542,48	0,096%			477,12	477,12	1.431,37	1.908,50	1.908,50	1.908,50	954,25	477,12		
						5%	5%	15%	20%	20%	20%	10%	5%		
05.01.500	Aparelhos e acessórios sanitários	78.646,91	0,793%									23.594,07	31.458,76	23.594,07	
												30%	40%	30%	
05.01.600	Equipamentos - Bombas hidráulicas	5.072,20	0,051%											5.072,20	
														100%	
05.02.100	ÁGUA QUENTE - Tubulações e Conexões de Cobre e CPVC	5.683,47	0,057%							1.705,04	1.705,04	1.705,04	568,35		
										30%	30%	30%	10%		
05.02.400	Equipamentos e acessórios	8.854,37	0,089%											8.854,37	
														100%	
05.03.300	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - Tubulações e Conexões de PVC	135.101,43	1,363%								40.530,43	54.040,57	40.530,43		
											30%	40%	30%		
05.03.800	Instalação Elevatória	23.988,26	0,242%										23.988,26		
													100%		
05.03.900	Caixas de passagem	21.071,39	0,213%								6.321,42	8.428,56	6.321,42		
											30%	40%	30%		
05.04.300	ESGOTO SANITÁRIO - Tubulações e Conexões de PVC	22.742,66	0,229%					3.411,40	5.685,67	5.685,67	5.685,67	2.274,27			
								15%	25%	25%	25%	10%			

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 2.841,51 m2											
	ÓRGÃO: INST. BRAS. DO M. A. E DOS REC. NAT. RENOV. - IBAMA OBRA: CENTRAL DE LOGÍSTICA E APOIO PREVFOGO END.: SCEN - TRECHO 2 - ED. SEDE DO IBAMA - ASA NORTE - DF			PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 dias corridos											
				MESES											
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL (R\$)	%	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05.04.800	Acessórios	22.397,19	0,226%					3.359,58	5.599,30	5.599,30	5.599,30	2.239,72			
								15%	25%	25%	25%	10%			
06.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS														
06.01.100	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - Entrada e Medição de Energia em BT	4.335,80	0,044%											4.335,80	
														100%	
06.01.300	Redes de Média e Baixa tensão	539.819,06	5,446%				26.990,95	26.990,95	80.972,86	107.963,81	107.963,81	107.963,81	53.981,91	26.990,95	
							5%	5%	15%	20%	20%	20%	10%	5%	
06.01.400	Iluminação e Tomadas	336.894,12	3,399%									101.068,24	101.068,24	101.068,24	33.689,41
												30%	30%	30%	10%
06.01.500	Aterramento e Proteção Contra Descargas Atmosféricas	61.765,37	0,623%	6.176,54	6.176,54	9.264,81	9.264,81	9.264,81	9.264,81	12.353,07					
				10%	10%	15%	15%	15%	15%	20%					
06.03.000	DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	31.964,94	0,323%									9.589,48	9.589,48	12.785,97	
												30%	30%	40%	
06.07.000	CIRCUITO FECHADO DE TELA VISÃO	135.374,68	1,366%								13.537,47	13.537,47	27.074,94	27.074,94	54.149,87
												10%	10%	20%	40%
06.08.000	SISTEMA DE SUPERVISÃO, COMANDO E CONTROLE	32.427,26	0,327%								3.242,73	3.242,73	6.485,45	6.485,45	12.970,90
											10%	10%	20%	20%	40%
06.09.000	SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	171.931,92	1,735%								25.789,79	25.789,79	25.789,79	51.579,58	42.982,98
											15%	15%	15%	30%	25%
07.00.000	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES														
07.01.000	ELEVADORES	66.184,44	0,668%									6.618,44		59.565,99	
												10%		90%	
07.02.000	AR CONDICIONADO	461.684,99	4,658%								46.168,50	46.168,50	46.168,50	207.758,24	115.421,25
											10%	10%	10%	45%	25%
07.07.000	GÁS COMBUSTÍVEL	2.052,42	0,021%									205,24		1.847,18	
												10%		90%	
08.00.000	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	36.221,82	0,365%							5.433,27	5.433,27	5.433,27	9.055,46	10.866,55	
										15%	15%	15%	25%	30%	
09.00.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	95.351,85	0,962%												95.351,85
															100%
10.00.000	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	661.235,05	6,671%	33.061,75	33.061,75	46.286,45	46.286,45	52.898,80	52.898,80	66.123,50	66.123,50	66.123,50	66.123,50	66.123,50	66.123,50
				5%	5%	7%	7%	8%	8%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
VALOR (R\$) TOTAL MENSAL				510.493,70	409.121,98	411.096,01	473.177,48	510.552,16	540.774,86	780.282,17	1.064.546,69	1.301.364,25	1.462.753,61	1.632.731,72	814.662,74
VALOR (R\$) TOTAL ACUMULADO		9.911.557,37		510.493,70	919.615,68	1.330.711,69	1.803.889,17	2.314.441,32	2.855.216,18	3.635.498,36	4.700.045,04	6.001.409,29	7.464.162,90	9.096.894,63	9.911.557,37
% MENSAL				5,15%	4,13%	4,15%	4,77%	5,15%	5,46%	7,87%	10,74%	13,13%	14,76%	16,47%	8,22%
% ACUMULADO				5,15%	9,28%	13,43%	18,20%	23,35%	28,81%	36,68%	47,42%	60,55%	75,31%	91,78%	100,00%