



RECUPERAÇÃO DA BACIA DO RIO DOCE

CÂMARA TÉCNICA DE RECONSTRUÇÃO E
RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA – **CT INFRA**

Coordenação: Secretaria de Estado de Cidades e de Integração
Regional – SECIR/MG

1ªSuplência: Prefeitura Municipal - Mariana

2ªSuplência: Prefeitura Municipal - Rio Doce

Gov. Municipal: Prefeituras municipais de Mariana (MG),
Barra Longa (MG), Rio Doce (MG), Santa Cruz do Escalvado
(MG), Linhares (ES)

Estado de Minas Gerais: SECIR, Mesa de Diálogo, SEDESE,
SEDPAC, SETOP, SEMAD, SEDA, CEMIG,

**Principais ações
realizadas**

Ações a se realizar

Desafios

**Sugestões de
Encaminhamentos**

Cláusulas 76 a 78:

- Programa de Reconstrução, recuperação e realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira;

Cláusulas 79 a 81:

- Programa de recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves;

Cláusulas 82 a 88:

- Programa de recuperação das demais infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga, inclusive Barra Longa.

**PROGRAMAS NO ÂMBITO DA
CT INFRA**

Principais ações

Programa de Reconstrução, recuperação e realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira

Trata-se de programa de caráter reparatório destinado a reassentar as famílias desalojadas dos distritos de Bento Rodrigues (Mariana – MG), Paracatu de Baixo (Mariana – MG) e Gesteira (Barra Longa).

PRINCIPAIS ENTREGAS

- Bento Rodrigues: o reassentamento está em fase de finalização dos projetos arquitetônicos individuais das casas e início das obras, com previsão para término da primeira etapa de terraplanagem para janeiro de 2019. A previsão de entrega é junho de 2020.
- Paracatu de Baixo (Mariana) aprovou em assembleia, recentemente, o projeto conceitual do reassentamento e o Projeto de Lei de expansão urbana foi enviado à câmara municipal. A previsão de entrega é para o ano de 2020.
- Gesteira (Barra Longa), discute-se termos gerais do reassentamento. O processo de aquisição do terreno de destino está em fase final de acertos burocráticos junto ao proprietário. A previsão de entrega é para o ano de 2020.

PONTOS DE ATENÇÃO

- Para Bento Rodrigues, como principal ponto de atenção se destaca a existência de um conjunto pequeno de famílias que sinalizam alguma insatisfação com relação às características do lote de destino. Caso haja uma eventual alteração do projeto por conta dessa situação, requererá nova aprovação urbanística, o que levaria a uma enorme dilação do prazo previsto, bem como mal-estar entre os membros da comunidade.
- Para Paracatu de Baixo o ponto de atenção é a complexidade da confecção do projeto básico, em virtude das dificuldades que a topografia do terreno receptor oferece, bem como questões relacionadas à disponibilidade hídrica para dessedentação usos agropecuários.
- Para Gesteira o ponto de atenção é a definição do público a ser reassentado. A comunidade pleiteia o reassentamento com moradia para 37 famílias, contudo, dessas, nem todas foram atingidas objetivamente em suas moradias originais. Apesar disso, essas famílias são abrigadas pela comunidade em seu projeto de futuro.

Principais ações

Programa de recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves

Trata-se de programa de caráter reparatório voltado ao retorno das condições de operação da UHE Risoleta Neves.

PRINCIPAIS ENTREGAS

- Início do processo de dragagem do lago de Candonga.
- Início das obras na Fazenda Floresta (local de destinação do rejeito dragado do Lago).

PONTOS DE ATENÇÃO

Como ponto de atenção destaca-se os sucessivos atrasos e a falta de um cronograma com previsão concreta para o processo de enchimento da barragem. O maior complicador tem sido a operação de dragagem da lama do reservatório, que foi primordial na contenção da “onda de lama” promovida pelo desastre. Identificaram-se problemas de natureza geotécnica na área de disposição dos rejeitos dragado, chama “Fazenda Floresta”, no município de Rio Doce. De modo que, o cronograma pactuado, com previsão para o enchimento do reservatório para o segundo semestre de 2019, ficou suspenso até janeiro de 2019, quando será apresentado um novo. Até lá, o CIF reabriu multa correspondente ao atraso de cronograma.

Principais ações

Programa de recuperação das demais infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga, inclusive Barra Longa

Trata-se de programa reparatório voltado à recuperação das infraestruturas impactadas pelo desastre.

PRINCIPAIS ENTREGAS

Foi realizada a reparação de cerca de 60% das infraestruturas originalmente impactadas.

PONTOS DE ATENÇÃO

Os números, bem como as intervenções propriamente ditas passam por processo de auditoria, de modo que os números definitivos de execução do programa serão disponibilizados em dezembro de 2018. Vale ressaltar que, o prazo previsto para o encerramento do programa estipulado pelo TTAC se encerrou em setembro de 2018. Contudo, já se sabe que algumas intervenções não foram realizadas, outras precisarão ser refeitas e há ainda intervenções que se fazem necessárias em função dos impactos da própria ação da Fundação Renova no território.

Outra questão importante de ser ressaltada é o processo de reparação em Barra Longa, que foi a zona urbana mais impactada pelos efeitos do rompimento da barragem. Há em Barra Longa diversos impactos decorrentes da própria atuação da Fundação Renova. A comunidade municipal, por outro lado, tem forte resistência à Fundação Renova e recentemente propôs que a assessoria AEDAS assumisse a elaboração dos projetos de reparação das moradias.